


この工事は、平成25年10月から平成27年5月までの工事で、場所は沼津市 狩野川にかかる市道黒瀬橋の耐震補強工事である。P1橋脚、P2橋脚は河川の中にあり仮設桟橋を設置、矢板 で仮締切をしての工事になる。又A1橋台の補強工事は黒瀬橋を全面通行止めにしての作業となる。平成26年6月から9月までは、増水期でもあり、河川内作業はできない。作業は中断期間となる。 沼津市で元請工事を行うのは初めてのこと。高品質、出来栄えは当然だが、地元住民からの苦情ゼロ、労働災害ゼロを目指し工事を着手した。

25年度施工分は図面のみとし、今回は26年度に行った図面と仮桟橋、仮締切と橋脚巻立て工事(H26, 10, 1~H27, 3, 31)を一連の流れの写真をつけ工事説明を行う。






・A1のパラペット補強工は、全面通行にして掘削、仮覆工し一時通行止めを解除、構造物を作り埋戻し時に全面通行止めを再開し、舗装まで仕上げるようにする。 この時通行止めを利用し伸縮装置を5か所取り替える。



・仮桟橋を設置しての橋脚巻立ての施工である。仮桟橋はバイブロハンマによる親杭(H-300)の打設。仮締切は鋼矢板(Ⅲ型、Ⅳ型、橋梁下は継手溶接)でウォータージェット併用の クリアパイラエ法であったが、思う以上に転石が多くクリアパイラーエ法は断念、施工時期と矢板根入れの関係の見直しをかけ、バイブロハンマによる打設に変更をした。



盛土撤去



看板設置・草刈り完了



仮設桟橋設置個所


盛土状況(購入土)



杭打ち箇所護岸斫り状況



(仮設工・橋脚巻立て工)



K1~K18まで まずはK3から打設

K1・K2は転石が多く アースオーガー併用で打設した。(創意工夫)





10月雨も多く川の増水があり苦労した。



K1~K3が完了で盛土ですりつける。







全 景




施工状況




施工状況




偏移の確認



* ロングアームのバックホウを使用し、試掘を兼ねて転石除去を試みたが思うようには除去しきれなかった。






クリアパイラー工法→入らず断念→矢板根入れ検討



バイブロハンマー打設に変更(水平吊りで手間がかかった。)




仮締切完了




足場組立状況





(仮設工・橋脚巻立て工)



表面処理にバキュームブラストを使用

設計ではチッピングとなっていたが、騒音、粉塵、既設コンクリートへの悪影響を監督員に説明。 変更にはならなかったが、理解はしてもらい承諾にて施工をした。(創意工夫)


表面処理 (バキュームブラスト工法提案、実施)





中間貫通棒定着状況(可動支承のP2橋脚で施工)














P2橋脚補強配筋図 ₅1:50

フレアー海接 フレアー溶接詳細図










鉄筋組立 フレアー溶接状況



鉄筋組立完了



型枠完了 厚さ確認



コンクリート打設状況



コンクリート打設状況



ポンプ車ホース

型枠箇所に約1.5m間隔に小窓を設けた。 小窓からコンクリートを打設。高さ1.5m以内の打設を 可能にした。(創意工夫)

当初天端までコンクリートの設計であったが

(仮設工・橋脚巻立て工)

準備工

盛土

仮桟橋工

仮締切

足場工

橋脚巻立て

仮締切撤去

仮桟橋撤去

盛土撤去

天端までコンクリートが充填できないことを

説明。無収縮モルタル注入を提案、協議、受理 され、無収縮モルタルでの施工となった。

写真からも充填がよくできていることがわかる。

(協議事項)




無収縮モルタル打設状況



無収縮モルタル打設完了



(仮設工・橋脚巻立て工)





仮締切撤去状況





仮桟橋撤去状況



散水状況



盛土材撤去状況

資機材の搬入搬出、生コン、盛土材等

すべて河川内の道路を使用。散水作業は

欠かせない。 (1.5km)

完 成



25年度の工事は、民家横での工事であった。騒音が出そうな作業は、各家庭を事前に 訪問しその旨を伝えた。最初は、こんな民家近くで、、、、と思ったがみなさんいい人ばかりで 耐震工事に理解していただき、意見箱には要望等は入っていたが直接の苦情ゼロで完成を迎えた。 関係者の方々、地元住民の方々本当にご協力ありがとうございました。 最後に創意工夫を紹介し終わりとする。 10月の着手時、台風の影響、河川内の地盤にも転石が多く親杭、矢板打設に苦労した。 橋脚巻き立て中は、仮桟橋に影響のある大きな増水もなく無災害にて無事完成をした。

着手前



創	意	工	夫

■創意工夫(準備・後片づけ関係)

(全1項目実施)

No.	実 施 事 項	詳細内容
1	ヘルメットに大きな名前のシール	入場時から名前で呼び合える様へルメット前面に名前のシールを貼った
2	コルゲートパイプでの保護	光ケーブル保護にコルゲートパイプを使用した
3	埋設物の表示と電線の保護	工事に先立ち試掘後埋設物表示と電線の保護をした

■創意工夫(施工関係)

(全 9項目 実施)

4	圖測	惠工大(舱工阅除/	(主 3項日 夫肔)
	No.	実 施 事 項	詳細 内容
	4	小黒板の使用	ポケットサイズの黒板を作り、写真撮影に役立てた
	ß	集塵機の使用	橘台、橘脚の表面処理時集塵機を使用、粉塵対策を行った
	6	バキュームブラストでの表面処理の施工	騒音対策の為、表面処理をバキュームブラストで行った
	7	小窓と緩衝材バイブレーターの使用	コックリート打設高さ確保に小窓を設置又緩衝材付のパイブレーターの使用をした
	8	簡易防護ネット柵の設置	厩設伸縮装置取壊し時簡易防護ネットを使用、殻の飛散防止粉塵処理をした
T			
T			

■創意工夫(品質関係)

(全1項目実施)

No.	実施事項	詳細内容
9	資材の義生	搬入した鉄筋はりんぎ、ブルーシートで義生をした。
10	ネチス登録商品 QC版の使用	生コンテストピース製作時、工事名等を入れた900版を使用した
11	ザビラーズと亜鉛メッキの結束線	鉄筋加工部分にザビラーズの塗布と亜鉛メッキの結束線を使用した
12	コンクリート表面義生にビニールシートの使用	コンクリート義生に眺型直後ピニールシートでラッピングした
13	現場孔明に原寸フィルムの使用	現場孔明の正確な位置だしに原寸フィルムを使用した

■創意工夫(安全衛生関係)

(全 5項目 実施)

No.	実施事項	詳細内容
	携帯用緊急連絡先の配布	携帯用緊急連絡先を全作業員に配布した
15	センサーライトの設置	盗難防止対策としてセンサーライトを設置した
16	大型安全垂幕の設置	作業現場に大型の垂幕を設置、作業員の安全意識向上を図った。
17	ソーラー式規制板の使用(ネチス登録)	黒瀬橋上での規制の際、ソーラー式規制板を使用した。
18	オイルフェンス・オイル吸着マットの常備	油脂類流出対策として、オイルフェンス・オイル吸着マットを常備した。

■創意工夫(施工管理関係)

(全 1項目 実施)

No.	実施事項	詳細内容
19	施工検討会の実施	工事着手前に施工検討会を開催し、施工計画等検討をした

■創意工夫(その他)

(全0項目実施)

No.	実施事項	詳細内容
20	スリム看板の設置	第三者の通行妨害防止としてスリム看板を使用した
21	工事車両プレートの配布と明示	工事車両に、工事車両プレートを配布安全運転意識向上に役立てた

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施事項一覧表====

工事名 : 平成25年度 市道0110-1号線 黒瀬橋耐震補強工事

受注者: 株式会社 グロージオ

社 会 性 等

■社会性等(地域への貢献等)

(全3項目実施)


No.	実施事項	詳細内容
22	地域住民とのコミニュケーション	朝約1時間30分の一般者の誘導
23	地域住民とのコミニュケーション	マンガを取入れたイメージアップ看板を設置した
24	地域住民とのコミニュケーション	現場付近の清掃を実施した
25	エコアクションの実施	スプリッグワイヤーの使用と節電の呼掛け
26	意見箱の設置	P3・4・5 施工中意見箱を設置した

19 朝約1時間30分の一般者の誘導



創意工夫は全26項目実施した。もっとも地元住民からの評判が良かった 26番目の項目を次ページに紹介する。





黒瀬橋の歩道よりラセン風式の歩道階段があったので、そこの階段途中に意見箱を設置した。

数件要望があり、その要望に答えられる事は実施した。

できないものについては、できない理由を貼り出した。

発注者より意見箱の評判が良いと言われた。

